



ATESTADO DE EXECUÇÃO
DIRETORIA TÉCNICA COMERCIAL
GERÊNCIA DE ENGENHARIA

DTC 022/16

A T E S T A D O

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **FGS BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.**, sediada na Avenida Luiz Ally Fayrdin, nº 750, Jordanesia, Cajamar/SP, CEP: 07776-235, CNPJ/MF, nº 02.291.486/0001-90, executou, para a **COMPANHIA PERNAMBUCANA DE GÁS – COPERGÁS**, sediada na Avenida Mascarenhas de Moraes, 533, Imbiribeira, Recife/PE, o objeto do contrato DTC 022/2016, firmado em 30/09/2016, com as características descritas abaixo.

1. DESCRIÇÃO SUMÁRIA

Fornecimento de tubos em PEAD PE100 de 110 mm e 63mm de diâmetro nominal, cuja aplicação será destinada à ampliação, construção e montagem da rede de distribuição de gás natural no projeto do Bolsão Zona Norte 02, localizado no município de Recife, no estado de Pernambuco, conforme Memorial Descritivo ANEXO Q4.

2. QUANTITATIVOS REALIZADOS

DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	UNID.	QUANT. REALIZADA
Fornecimento de tubos PEAD PE100 de 110mm de diâmetro nominal, SDR11.	m	14.500
Fornecimento de tubos em PEAD PE100 de 63mm de diâmetro nominal, SDR11.	m	18.000

3. PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO

Início: 30/09/2016
Término original: 30/09/2017
Término real: 26/05/2017

4. PERÍODO DE EXECUÇÃO

Início: 30/09/2016
Término original: 28/05/2017
Término real: 26/05/2017

5. DATA-BASE (PROPOSTA)

13/09/2016

6. ADITAMENTOS

N.A

7. VALORES MEDIDOS PARA EXECUÇÃO DO ESCOPO ORIGINAL E ADITAMENTOS

7.1 VALOR TOTAL ORIGINAL

R\$ 1.049.620,00 (Um milhão, quarenta e nove mil, seiscentos e vinte reais)

7.2 VALOR TOTAL REALIZADO:

R\$ 1.049.620,00 (Um milhão, quarenta e nove mil, seiscentos e vinte reais)



ATESTADO DE EXECUÇÃO
DIRETORIA TÉCNICA COMERCIAL
GERÊNCIA DE ENGENHARIA

DTC 022/16

8. RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

N.A

Declaramos que todos os materiais acima descritos foram fornecidos.

Recife, 18 de julho de 2017.

Emissão:

Ademir Vieira

Coordenador de Engenharia

Aprovação:

Jailson Galvão

Diretor Técnico Comercial